

Kontr. číslo	Předmět kontroly	Ověřovaný parametr	Požadavek PD/ Požadavek výrobce	Zjištěno	Poznámka: navrhovaná dodatečná opatření nebo úpravy
1. provedena dne:	Převzetí základové spáry	Kontrola správné hloubky a šířky základů	hloubka základůmm	realizovánomm	
			šířka základůmm	realizovánomm	
		Štěrkopískové lože a jeho zhutnění (pokud je požadováno PD)	zhutnění štěrkopískového lože ANO/NE*	realizováno ANO/NE*	
2. provedena dne:	Převzetí základové desky před její betonáží	Kontrola množství, typu, profilů a polohy výztuže základové desky	počet ks na mbks	realizovánoks	
			typ výztuže	realizováno	
			požadovaný profil výztužemm	realizovánomm	
		poloha výztuže dle PD	dle PD ANO/NE*		
	Kontrola správné polohy a profilů rozvodů ZTI	dle výkresu rozvodů ZTI	dle PD ANO/NE*		
3. provedena dne:	Kontrola správného způsobu založení a zdění hrubé stavby – cca v 1/2 výšky 1. NP PP str. 4–8	Založení 1. řady	založení 1. řady do vápenocementové malty, tl. spáry 15–20 mm	dodrženo ANO/NE*	
		Vazba zdiva YTONG	přeložení svislých spár min. 100 mm	dodrženo ANO/NE*	
		Tloušťka vodorovných a svislých spár nad 1. řadou	tloušťka vodorovných a svislých spár nad 1. řadou max. 1–3 mm	dodrženo ANO/NE*	
		Použitá zdící malta	zdící malta YTONG	dodrženo ANO/NE*	
		Promaltování spár	promaltování spár až do líce zdiva	dodrženo ANO/NE*	
4. provedena dne:	Kontrola osazení překladů ve zdivu PP str. 10–17	Správná poloha překladů	správná poloha překladů dle orientačních bodů (modré šipky, nápis YTONG, typ a nosnost překladu)	dodrženo ANO/NE*	
		Dodržení předepsané úložné délky překladů	min. úložná délka překladů 200–250 mm	dodrženo ANO/NE*	
		Kontrola provedení ostění pod překlady	překlady ukládat na celistvé tvárnice (ne na přířezy)	dodrženo ANO/NE*	
		Kontrola sestavy plochých překladů	dokonalé promaltování ložních a svislých spár nadezdívky plochých překladů	dodrženo ANO/NE*	
		Kontrola osazení tepelné izolace v U a UPA profilech	osazení při vnějším líci prvků, bez přerušení	dodrženo ANO/NE*	
	Kontrola položení stropů (montovaných nebo panelových) před jejich zabetonováním PP str. 18–26	Uložení stropních nosníků	min. úložná délka stropních nosníků 150 mm dodrženo	ANO/NE*	
		Kontrola osazení věncovky	promaltování svislých spár, průběžná – nepřerušovaná tepelná izolace (především v rozích)	dodrženo ANO/NE*	
		Výztuž věnců	výztuž ztužujících věnců dle PD	dodrženo ANO/NE*	
		Položení KARI sítě	KARI síť – oka 6/150x6/150 mm zatažená do věnců a provázaná vazacím drátem k výztuži stropních nosníků	dodrženo ANO/NE*	
		Uložení stropních nosníků	stropní nosníky je nutné po položení dle kladečského výkresu příčně podepřít po 1,6 m	dodrženo ANO/NE*	

Kontr. číslo	Předmět kontroly	Ověřovaný parametr	Požadavek PD/ Požadavek výrobce	Zjištěno	Poznámka: navrhovaná dodatečná opatření nebo úpravy
4. provedena dne:		Uložení stropních panelů	stropní panely pokládat na tenkovrstvou zdící maltu s min. délkou uložení 100 mm	dodrženo ANO/NE*	
		Položení záливkové výztuže	do zalévacích drážek uložit výztuž min. profilu 8 mm opatřenou na koncích háky	dodrženo ANO/NE*	
	Kontrola správného postupu montáže schodiště ze schodišťových stupňů SCH PP str. 27–29	Uložení schodišťových stupňů do tenkovrstvé zdící malty	tl. spáry 1–3 mm	dodrženo ANO/NE*	
5. provedena dne:	Kontrola správného postupu zdění příček PP str. 9	Dodržení úložné délky schodišťových stupňů	min. uložení stupňů 150 mm	dodrženo ANO/NE*	
		Dodržení požadované tl. přizdívky při dodatečné montáži schodiště	min. tl. přizdívky 150 mm	dodrženo ANO/NE*	
		Založení, zdění a kotvení příček	příčky založit na separační podložku (asfaltový pás, miralon, geotextílie) do vápenocementové malty dle typ. det. č. 73751	dodrženo ANO/NE*	
			oddilatování příčky od svislých stěn – mezera 5–10 mm – dle typ. det. č. 73751	dodrženo ANO/NE*	
			kotvení příček do svislých stěn pomocí nerezové spojky zdiva uložené do každé 3. spáry	dodrženo ANO/NE*	
			oddilatování příček od stropu – mezera 10–15 mm dle typ. det. č. 73751	dodrženo ANO/NE*	
			dilatace vyplněny nízkoexpanzní montážní pěnou nebo vloženou minerální vatou dle typ. det. č. 73751 a 73752	dodrženo ANO/NE*	
promaltování vodorovných a svislých spár provedeno celoplošně (až do líce zdiva), spáry max. 1–3 mm	dodrženo ANO/NE*				
6. provedena dne:	Kontrola způsobu provádění drážek a prostupů pro rozvody ZT, UT a elektro PP str. 32–34	drážky prováděny ruční škrabou, el. drážkovačkou nebo el. pásovou pilou (ne pneumatickým kladivem nebo majzlíkem a palicí)	dodrženo ANO/NE*		
		otvory pro el. krabice nebo prostupy zdivem provádět plochým vrtákem s vrtačkou bez přiklepu	dodrženo ANO/NE*		
	Celková kontrola hrubé stavby před započítím montáže krovu se zaměřením na správné provedení ztužujícího věnce, kotvení pozednice, kontrola správného promaltování spár ve zdivu před provedení omítek	ztužující věnec musí být založen do štítů	dodrženo ANO/NE*		
		kotvení pozednice musí být provedeno v souladu s některým z typ. det. č. 13566, 13801, 13802	dodrženo ANO/NE*		
	promaltování všech spár musí být provedeno až do líce zdiva	dodrženo ANO/NE*			
	SOUHLASÍM SE ZAPOČETÍM REALIZACE OMÍTEK		ANO/NE*		

Kontr. číslo	Předmět kontroly	Ověřovaný parametr	Požadavek PD/ Požadavek výrobce	Zjištěno	Poznámka: navrhovaná dodatečná opatření nebo úpravy
7. provedena dne:	Pojistná hydroizolace	Druh difúzní fólie	dle projektu: doporučená kontaktní fólie	dodrženo ANO/NE*	
		Ukončení difúzní fólie u štítové zdi	nepřesahuje vnější líc štítové zdi	dodrženo ANO/NE*	
		Ukončení difúzní fólie v okapové hraně	fólie podložena okapnicí nebo zatahovacím plechem	dodrženo ANO/NE*	
		Položení difúzní fólie	hladké, bez příčných záhybů či zvlnění, bez průvěsu	dodrženo ANO/NE*	
		Případné poškození difúzní fólie malé trhliny* velké trhliny*	přelepit zespona jednostranně lepicí páskou provést záplatu, nahoře je záplata pod fólií, dole je vyvedena na fólii, po obvodu záplata slepena oboustranně lepicí páskou	realizováno ANO/NE*	
	Laťování (latě, kontralatě)	Vzdálenost latí mimo okapní hrany sklon střechy: 12°–30° vč.* nad 30° *	max. 325 mm max. 340 mm	dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE*	
		Výška hřebenové latě (vzdálenost spodní hrany hřebenáčů od obloučků tašek)	max. 1 cm	dodrženo ANO/NE*	
		Přívod vzduchu v okapové hraně (mezi krytinou a difúzní fólií)	min. 200 cm ² /bm, tj. při zakrytí větracím pásem buď kontralatě min. 4 cm* nebo univerzální větrací mřížka*	dodrženo ANO/NE*	
		Kontrolní krycí šíře přes 10 ks tašek tašky KMB Beta tašky KMB Hodonka	295 ±0,5 cm 298 ±0,5 cm	dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE*	
	8. provedena dne:	Krytina – provedení	Položení hřebene (překrytí hřebenáčů)	po směru převládajících větrů	dodrženo ANO/NE*
Nároží/úžlabí			vodní zámky všech řezaných tašek musí být překryty	dodrženo ANO/NE*	
Půlené tašky (pokud byly použity)			pouze mezi taškami 1/1	dodrženo ANO/NE*	
Rovnoměrné laťování (rozteče ve výřezech bočních lemů KT)			stejně rozteče	dodrženo ANO/NE*	

Kontr. číslo	Předmět kontroly	Ověřovaný parametr	Požadavek PD/ Požadavek výrobce	Zjištěno	Poznámka: navrhovaná dodatečná opatření nebo úpravy
8. provedena dne:	Krytina – provedení	Krycí šířka (odstup vnitřní plochy lemu KT od vnějšího líce konstrukce)	min. 1 cm max. 8,5 cm	dodrženo ANO/NE*	
		Přípeňování tašek pomocí vrutů a příchytěk (vruty nebo příchytky)			
		a) v ploše střechy do 45° vč.* od 45° do 60° vč.* nad 60°*	nepožadováno každá 3. taška každá taška	dodrženo ANO/NE*	
		b) každý hřebenáč každá okap. taška v případě otevřené konstrukce každá okrajová taška každá taška pultu rozdělovací hřebenáč koncový hřebenáč každá řezaná taška na nároží/úžlabí	3 vruty – povrchově upravené 1 povrchově upravený vrut nebo příchytka 2 povrchově upravené vruty 1 příchytka + 1 hřeb 1 hřeb s těsnící podložkou 1 hřeb + 1 vrut 1 pozinkovaný drát min ϕ 1,2 mm nebo speciální držáky, skřipce	dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE*	
		c) nosná taška stoupací plošiny sněholamové tašky	2 vruty k lati mezilať na výšku 2 vruty ke kontralati 2 vruty	dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE*	
		Sněholamové tašky umístění	nad krokví, při odchylce do stran > 20 cm podložit mezilať max. rozteč tašek sněholamu 90 cm	dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE*	
		Protisněhové tašky do 30° * nad 30° – 45° * 45° – 60° * 60° – 75° *	v ploše každá 8. + 2. řada nad žlabem každá 2. v ploše každá 7. + 2. řada nad žlabem každá 2. v ploše každá 5. + 2. řada nad žlabem každá 2. v ploše každá 6. + 2. řada nad žlabem každá 2.	dodrženo ANO/NE*	

Kontr. číslo	Předmět kontroly	Ověřovaný parametr	Požadavek PD/ Požadavek výrobce	Zjištěno	Poznámka: navrhovaná dodatečná opatření nebo úpravy
8. provedena dne:	Krytina – provedení	Úžlabí přesah řezaných tašek přes zpětnou drážku volná šířka plechování	min. 10 cm	dodrženo ANO/NE*	
		v rovině kolmé na osu úžlabí utěsnění v oblasti přesahu	min. 15 cm klínové těsnicí pásy	dodrženo ANO/NE* dodrženo ANO/NE*	
		Nároží – pro překrytí použit	univerzální větrací pás hřebene a nároží	dodrženo ANO/NE*	
	Větrání střechy	výfuk vzduchu v hřebeni	větrací pás hřebene	dodrženo ANO/NE*	
			1 odvětrávací taška na 10 m ² přilehlé střešní plochy	dodrženo ANO/NE*	
	Různé doplňky	výfuk vzduchu v nároží	univerzální větrací pás hřebene a nároží	dodrženo ANO/NE*	
			1 odvětrávací taška na 10 m ² přilehlé střešní plochy	dodrženo ANO/NE*	
	Různé doplňky	prostupová taška se sanitárním nástavcem	zakrytí krytem	dodrženo ANO/NE*	
		odkouření turbokotle	prostupová taška + nástavec odkouření turbokotle	dodrženo ANO/NE*	
	9. provedena dne:	Střešní okna VELUX	Kontrola montáže střešního okna VELUX	vzdálenost spodní vodorovné pomocné latě od střešní krytiny je 80 mm (montážní návod GZL str. 4, obr. 3a)	dodrženo ANO/NE*
vzdálenost horní vodorovné pomocné latě od spodní vodorovné pomocné latě je na výšku okna + 45 mm (montážní návod GZL str. 4, obr. 3a)				dodrženo ANO/NE*	
vzdálenosti mezi rámem a krokví nebo svislou výměnou je v rozmezí 20-30 mm (montážní návod GZL str. 4, obr. 3a)				dodrženo ANO/NE*	
spodní vodorovná část rámu je osazena vodorovně (kontrolu provést vodováhou, montážní návod GZL str. 4, obr. 3a)				dodrženo ANO/NE*	
v případě provádění vodorovných výměn budou tyto provedeny tak, aby nezabraňovaly provedení ostění v horní části vodorovně ve spodní části svisle (montážní návod GZL str. 4, obr. 3a)				dodrženo ANO/NE*	
rám je osazen do připraveného otvoru za použití montážních úhelníků zobrazených v návodu (montážní návod GZL str.6, obr. 4)				dodrženo ANO/NE*	

Kontr. číslo	Předmět kontroly	Ověřovaný parametr	Požadavek PD/ Požadavek výrobce	Zjištěno	Poznámka: navrhovaná dodatečná opatření nebo úpravy
9. provedena dne:	Střešní okna VELUX	Kontrola montáže střešního okna VELUX	vodorovné i svislé spáry mezi křídlem a rámem střešního okna jsou vyrovnány stejnoměrně (montážní návod GZL str. 8, obr. 6,7)	dodrženo ANO/NE*	
			rám střešního okna VELUX je zajištěn po celém obvodu podstřešní folií předepsaným způsobem (montážní návod GZL str. 9,10, obr. 10,11, 12)	dodrženo ANO/NE*	
			nad střešním oknem je umístěn a podepřen odvodňovací žlábek (montážní návod GZL str. 9,10, obr. 9, 13)	dodrženo ANO/NE*	
			na profilovanou krytinu je použit správný typ lemování EDW a jeho všechny části jsou použity v souladu s montážním návodem (montážní návod GZL str. 10-13, obr. 14 – 21)	dodrženo ANO/NE*	
			střešní krytina je dořezaná na předepsanou vzdálenost, na boku 30-60 mm, shora 60-150 mm (montážní návod GZL str. 14,15, obr. 22 a 23)	dodrženo ANO/NE*	

* Nehodící se škrtněte. PP – Pracovní postupy Xella. V případě, že se kontroly na stavbě neprovádí, proškrtněte celý řádek.

Odměna bude uhrazena na základě faktury, vystavené mandatářem po uplynutí doby platnosti mandátní smlouvy, řádně doručené do sídla společnosti **Xella Porobeton CZ, s.r.o., Vodní 550, Hrušovany u Brna, PSČ 664 62**. Mandatář je povinen jako přílohu faktury připojit řádně vyplněný Zjišťovací protokol o dozorovací činnosti mandatáře, a to s řádně vyplněným číslem zakázky. Mandatář bere na vědomí, že bez tohoto Zjišťovacího protokolu nebude faktura uhrazena.

Místo a datum Zjišťoval Podpis